

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS. Programa: XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2247	MATLAPA / SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONTINGENCIA DE FUERTES VIENTOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO EL 19 DE MAYO	321,464.01	0.00	321,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	24-05-2021 / 28-05-2021	100 %	100 %	50 PERSONA	1.00 INYECCION FORME	OBRA	AYUNTAMIENT MUNICIPIO DE MATLAPA		0	0
		321,464.01	0.00	321,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1316	PAPATLAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CUAYO	2,763,810.94	0.00	2,763,810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 23-10-2021	100 %	100 %	523 PERSONA	1.00 SI STEMA	OBRA	AYUNTAMIENT FODRIGUEZ	WILBERTO GOMEZ	0	0
		2,763,810.94	0.00	2,763,810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2786	CHALCHOCOVO / AMPLIACION DE COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	1,576,748.30	0.00	1,576,748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-08-2021 / 10-11-2021	100 %	100 %	3,614 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT SALZAR TRECO	ZOLA ESPERANZA	0	0
		1,576,748.30	0.00	1,576,748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1331	CHALCHITPETL / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (TRABAOS COMPLEMENTARIOS)	880,717.88	0.00	880,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2021 / 13-05-2021	100 %	100 %	330 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	SUTLERIANO	0	0
		880,717.88	0.00	880,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3581	MATLAPA / MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOQUE) DEL ARROYO ACONTLA DEL CHIOL AL RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2021 / 09-08-2021	100 %	100 %	1,570 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT SANTO DOMINGO	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	0
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2675	CUAXILOTLA / AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO SANITARIOS	661,790.73	0.00	661,790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2021 / 20-09-2021	100 %	100 %	145 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENT MATEOS	ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	0
		661,790.73	0.00	661,790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MATLAPA, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

EDGAR ORTEGA LUJAN



DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicacin de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio-Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Moeda	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2021-1500	AGUACATITLA / REHABILITACION DE 20 TECHOS FIRMES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	20.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1502	BARRIO CHILTZAPOYO / REHABILITACION DE 34 TECHOS FIRMES	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1498	BARRIO DE ARRIBA / REHABILITACION DE 63 TECHOS FIRMES	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	63.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1501	BARRIO DE EN MEDIO / REHABILITACION DE 32 TECHOS FIRMES	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	32.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1507	BARRO DE TEPETZINTLA (SAN ANTONIO) / REHABILITACION DE 80 TECHOS FIRMES	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	80.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-2676	MATLAPA / REHABILITACION DE 69 TECHOS FIRMES PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE TLAXCO, XOCHITTLA, TEPETZINTLA SAN ANTONIO, LA PENITA, OTLAYO, TEXQUITOTE, PIZCOTEYO, COLONIA ESCALANAR	349,872.22	0.00	349,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 28-06-2021	100 %	100 %	PERSONA	69.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1504	NEGUAYO / REHABILITACION DE 30 TECHOS FIRMES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	30.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1506	NEGUAYO / REHABILITACION DE 40 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ENCARNAACION	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	40.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1505	NEGUAYO II / REHABILITACION DE 30 TECHOS FIRMES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	30.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1508	NIUEVO TEPETZINTLA / REHABILITACION DE 30 TECHOS FIRMES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	30.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1512	OTLAYO / REHABILITACION DE 74 TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE OTLAYO, TANCULIN, MAMANTALES, CUXXILLOTTLA	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	74.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1511	SAN ANTONIO / REHABILITACION DE 84 TECHOS FIRMES	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	84.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1497	TLACHOHAQUE / REHABILITACION DE 102 TECHOS FIRMES	591,600.00	0.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	102.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2021-1503	XOCHITTLA / REHABILITACION DE 90 TECHOS FIRMES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	90.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
TOTAL		4,536,072.22	0.00	4,536,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FSM	FSM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio-Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Moeda	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
ADMINISTRACION PUBLICA, FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	321,464.01	0.00	321,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	20.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
AGUA Y SANIAMIENTO	5,421,277.12	0.00	5,421,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
DESARROLLO URBANO	48,119,135.47	0.00	48,119,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
EDUCACION	3,285,242.50	0.00	3,285,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
ELECTRIFICACION	3,744,232.53	0.00	3,744,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
CARRETERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	6,109,938.83	0.00	6,109,938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
REQUERIMIENTOS	5,028,290.35	0.00	5,028,290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
SALUD	3,458,594.15	0.00	3,458,594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	PERSONA	34.00 A OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATTAPPA PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

EDGAR ORTEGA LUJAN

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento elector, a quien no se le exige responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL



DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES FRECHADO TERRONES

SEGURIDAD PUBLICA	7,442,870.38	0.00	0.00	7,442,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	11,567,272.22	0.00	11,567,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	95,899,317.54	0.00	76,317,218.00	19,581,099.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FSM: 76,317,218.00
Techo FFM: 19,590,683.00

Disponible FSM: 0.00
Disponible FFM: 9,583.46



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATLAPA, S.L.P.

[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

EDGAR ORTEGA LUJAN

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.



SECRETARIA
DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

DIR. GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES